

1.2.1. Информация о результатах параллельного экспертно-аналитического мероприятия «Аудит бюджетных процессов и деятельности государственных и муниципальных заказчиков, направленной на закупку работ (услуг) за счет субсидий на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной собственности субъектов Российской Федерации (муниципальной собственности) в период с января 2022 года по май 2024 года (выборочно в отношении отдельных федеральных проектов)».



Контрольно-счетная палата Рязанской области завершила параллельное экспертно-аналитическое мероприятие, проведенное в соответствии с пунктом 1.2.1 плана работы Контрольно-счетной палаты Рязанской области на 2024 год.

Объекты экспертно-аналитического мероприятия: министерство здравоохранения Рязанской области, министерство образования Рязанской области, министерство физической культуры и спорта Рязанской области, министерство строительного комплекса Рязанской области, государственное казенное учреждение «Управление капитального строительства Рязанской области», органы местного самоуправления муниципальных образований Рязанской области (выборочно).

Установлено следующее.

1. Строительство проанализированных 4 объектов социальной сферы в целях реализации региональных проектов «Спорт – норма жизни (Рязанская область)», «Модернизация первичного звена здравоохранения (Рязанская область)», «Современная школа (Рязанская область)» с января 2022 по май 2024 осуществляется согласно нормативной правовой базы Рязанской области, регулирующей планирование и осуществление закупок для нужд Рязанской области, которая соответствует федеральному законодательству.

2. Порядки составления и ведения сводной бюджетной росписи, учета бюджетных и денежных обязательств получателей средств областного бюджета, санкционирования оплаты денежных обязательств не противоречат федеральному законодательству. Доведение до получателей лимитов бюджетных обязательств и бюджетных ассигнований областного и местных бюджетов на финансирование капитальных вложений осуществляется с соблюдением порядков и сроков.

3. Согласно отчету о ходе реализации регионального проекта «Современная школа (Рязанская область)» за 2023 год с отклонениями от плановой даты на 1 – 4 дня выполнены 3 контрольные точки из 15, неисполнение которых в срок не повлияло на изменение срока выполнения работ по контракту. Причиной просрочки является несвоевременное размещение информации в ГИИС «Электронный бюджет». Фактические сроки исполнения контрольных точек по другим контрактам, реализуемых в рамках региональных проектов на момент составления отчета исполнены в срок.

4. Уровень софинансирования расходного обязательства Рязанской области из федерального бюджета в отношении субсидий, предоставляемых в целях софинансирования расходных обязательств Рязанской области при реализации региональных проектов, не превышает предельный уровень софинансирования расходного обязательства Рязанской

области из федерального бюджета – 97 %, утвержденный Распоряжением Правительства РФ № 2468-р.

5. В процессе исполнения государственных контрактов общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Рязанской области на финансовое обеспечение расходных обязательств в целях софинансирования, а также общий размер субсидии, предоставляемой из федерального бюджета неоднократно корректировались путем заключения дополнительных соглашений, что повлияло на соотношения бюджетных средств в цене государственных контрактов: по государственному контракту на строительство объекта «Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Рязани»: средства федерального бюджета уменьшились на 27,8 %; софинансирование из областного бюджета в рамках соглашения – на 0,9 %; средства областного бюджета увеличились на 28,7 %; по государственному контракту на строительство объекта «Филиал поликлинического отделения ГБУ РО «Городская клиническая больница № 11»: средства федерального бюджета уменьшились на 15,0 %; софинансирование из областного бюджета в рамках соглашения – с на 0,6 %; средства областного бюджета увеличились на 15,6 %; по муниципальному контракту на строительство объекта «Средняя общеобразовательная школа на 960 мест в г. Касимов Рязанской области»: средства федерального бюджета уменьшились на 5,0 %; софинансирование из областного бюджета в рамках соглашения – на 0,6 %; средства областного бюджета увеличились на 5,6 %; средства местного бюджета не изменились и составили 1,2 %.

6. Контракт на «Выполнение работ по строительству объекта капитального строительства в сфере образования: «Учебный корпус ОГБОУ «Лесно-Конобеевская школа-интернат» на дату составления отчета исполнен. Общий размер субсидии из федерального бюджета бюджету Рязанской области, на дату исполнения контракта по сравнению с началом контрактации не изменился.

7. Уровень софинансирования из областного бюджета объема расходного обязательства муниципального образования – город Касимов составляет 99 %, что соответствует предельному уровню софинансирования, установленному государственной программой «Развитие образования».

8. Заказчиком проанализированных закупок – ГКУ УКС РО допущены нарушения Положения о порядке формирования, утверждения планов-графиков закупок, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 30.09.2019 № 1279, в части нарушения срока утверждения плана-графиков закупок (вносимых в эти планы изменений) – закупки включены позднее 10 рабочих дней со дня, следующего за днем доведения до соответствующего заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств.

9. По результатам анализа сроков выполнения работ, предусмотренных в контрактах, установлено, что во всех 4 анализируемых контрактах сроки выполнения строительных работ по контрактам установлены без учета нормативных сроков продолжительности строительства, отраженных в проектной документации. В данном случае изначально заложен риск нарушения контрактных сроков строительства.

10. В анализируемом периоде необоснованного внесения изменений в существенные условия заключенных государственных и муниципального контрактов не установлено.

По результатам рассмотрения отчета информация о результатах параллельного экспертно-аналитического мероприятия направлена в Счетную палату Российской Федерации, Рязанскую областную Думу, Губернатору Рязанской области.

Информационные письма о результатах параллельного экспертно-аналитического мероприятия направлены в министерство физической культуры и спорта Рязанской области, министерство образования Рязанской области, министерство здравоохранения Рязанской области, министерство строительного комплекса Рязанской области, администрацию муниципального образования – городской округ город Касимов, ГКУ «Управление капитального строительства Рязанской области», УКС и ЖКХ администрации муниципального образования – городской округ город Касимов.