

**На очередном заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Рязанской области рассмотрены результаты четырех контрольных мероприятий.**



На заседании коллегии Контрольно-счетной палаты Рязанской области рассмотрен отчет о проверке использования бюджетных средств, выделенных в рамках долгосрочной целевой и государственной программ на строительства детского сада, физкультурно-оздоровительного комплекса, на приобретение оборудования для физкультурно-оздоровительного комплекса, а также результаты контрольных мероприятий по проверке годовых отчетов за 2014 год об исполнении бюджетов трех сельских поселений Рязанской области.

Объектами контрольного мероприятия «Проверка целевого и эффективного использования средств, выделенных из областного бюджета на финансирование строительства детского сада на 200 мест в микрорайоне «Кальное» г. Рязани в рамках реализации долгосрочной целевой программы «Социальное развитие населенных пунктов в 2010-2014 годах», физкультурно-спортивного комплекса с бассейном в р.п. Кадом, на приобретение оборудования для физкультурно-оздоровительного комплекса в р.п. Елатьма Касимовского района в рамках реализации государственной программы Рязан-

ской области «Социальное развитие населенных пунктов в 2014-2016 годах» являлись: администрация муниципального образования – городской округ г. Рязань, министерство строительного комплекса Рязанской области, подрядные организации (выборочно).

Целями и задачами программ являются укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, физической культуры и спорта, образования, культуры и других объектов социальной сферы.

**Строительство детского сада на 200 мест в микрорайоне "Кальное" г. Рязани** осуществлено подрядной организацией ЗАО "Рязанское научно-реставрационное управление" в установленный муниципальным контрактом срок. Расходы на строительство детского сада составили 183 436,7 тыс. рублей.

Анализ проверенной документации показал, что строительство детского сада производилось с нарушениями требований Градостроительного кодекса РФ. Так в период с сентября по ноябрь 2013 года работы осуществлялись при отсутствии разрешения на строительство и в течение всего строительства работы осуществлялись при отсутствии положительной экспертизы проектной документации.



Контрольным обмером выполненных строительно-монтажных работ установлено завышение объемов и стоимости работ на сумму 500,1 тыс. рублей или 0,3 % от общей суммы проверяемых средств. В ходе проверки выявленные нарушения устранены путем выполнения до-

полнительных работ, по которым были внесены соответствующие изменения в проектно-сметную документацию.

В нарушение требований Гражданского кодекса РФ и Федерального закона "О бухгалтерском учете" оборудование, установленное на уличных групповых площадках, общей стоимостью 7 103,5 тыс. рублей, администрацией г. Рязани в оперативное управление детского сада не передано и в бухгалтерском учете детского сада не отражено.

В ходе проведения аудита закупок установлено, что размещение заказов на строительство объекта осуществлено в соответствии с требованиями Федерального закона № 94-ФЗ. Критерии законности, целесообразности, обоснованности, своевременности и результативности расходов соблюдены.

Не в полной мере обеспечен принцип эффективности использования средств, так как контракт заключен с единственным поставщиком по начальной (максимальной) цене.

### **Строительство физкультурно-спортивного комплекса с бассейном в р.п. Кадом**



осуществляется подрядной организацией ПК «Квант». В соответствии с государственным контрактом стоимость объекта составляет 162 270,4 тыс. рублей. Фактическое освоение бюджетных средств на момент проверки составило 84 492,1 тыс.

рублей или 52 %.

В нарушение условий государственного контракта объект в эксплуатацию не введен (дата ввода по контракту - 25.12.2014 г.). Причиной невыполнения условий контракта явилось недостаточное финансирование из средств федерального бюджета в 2014 году. Лимиты капитальных вложений в размере 90 000,0 тыс. рублей перенесены на 2015 год.

Штрафные санкции за неисполнение в установленный государственным контрактом срок на момент проведения контрольного мероприятия сторонами не предъявлялись.

При проведении выборочных осмотров, контрольных измерений геометрических параметров, конструктивных элементов, выполненных и отраженных работ в актах ф. № КС-2, незаконной оплаты не установлено. Выявлены нарушения Требований к составу и порядку ведения исполнительной документации и Порядка ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве.

В ходе проведения аудита закупок сделан вывод о том, что размещение заказов на строительство объекта осуществлено в соответствии с требованиями Федерального закона № 94-ФЗ. Критерии законности, целесообразности и обоснованности расходов соблюдены. Однако из-за недостатка финансирования обязательства по завершению строительства объекта подрядчиком не выполнены, в результате своевременность и результативность расходов не достигнуты. Не в полной мере обеспечен принцип эффективности использо-

вания средств, так как контракт заключен с единственным поставщиком по начальной (максимальной) цене.

### **Приобретение оборудования для физкультурно-оздоровительного комплекса в р.п. Елатья**



осуществлено на основании 2-х контрактов на общую сумму 23 325,8 тыс. рублей (металлоконструкции и оборудование для бассейна приобретено ИП В.М. Ежов г. Рязань - 19 587,8 тыс. рублей в рамках госконтракта на строи-

тельство объекта, спортивное оборудование - ООО "ЭЛЛИОС" г. Москва - 3 738,0 тыс. рублей). Произведенные расходы соответствуют предусмотренным расходам областного бюджета на 2014 год. Нарушений законодательства и незаконных расходов по объекту не установлено. Проведением выборочной инвентаризации наличия строительного и спортивного оборудования расхождений не выявлено.


При проведении аудита закупок установлено, что размещение заказов на строительство объекта и приобретение оборудования осуществлено в соответствии с требованиями Федеральных законов № 94-ФЗ и № 44-ФЗ. Критерии законности, целесообразности, обоснованности, своевременности и результативности расходов соблюдены. Принцип эффективности использования средств, предусмотренный статьей 34 БК РФ, обеспечен, т.к. достигнута экономия бюджетных средств в размере 5 644,9 тыс. рублей или 3,9 % от начальной (максимальной) цены контрактов.

Коллегией принято решение

- направить представления министру строительного комплекса Рязанской области и главе администрации муниципального образования – городской округ г. Рязань с предложениями по устранению выявленных нарушений;

- направить информацию о результатах контрольного мероприятия в Рязанскую областную Думу и Губернатору Рязанской области.

Проверки годовых отчетов за 2014 год об исполнении бюджетов сельских поселений проведены в трех поселениях Ряжского района – Алешинском, Петровском, Поплевинском.



В ходе контрольных мероприятий проанализирована деятельность органов местного самоуправления по организации бюджетного процесса, а также проверено использование бюджетных средств и муниципального имущества.

Организация бюджетного процесса в поселениях осуществлялась, в основном, в соответствии с БК РФ и Положениями о бюджетном процессе.

Исполнение бюджетов осуществлялось финансовым органом района.

Отмечено, что во всех трех поселениях имеются недостатки в правовом обеспечении, ряд правовых актов противоречат нормам законодательства:

- установлены выплаты, не предусмотренные законодательством: во всех трех поселениях Положениями о муниципальной службе предусмотрено поощрение муниципальных служащих в связи с юбилеем, за выслугу лет на муниципальной службе, в связи с выходом на трудовую пенсию; Положениями о порядке выплаты материальной помощи муниципальным служащим Алешинского и Петровского поселений предусмотрены выплаты социального характера; Положением о порядке премирования муниципальных служащих Поплевинского поселения установлены премии по результатам работы за год;

Бюджеты поселений по доходам исполнены в запланированных объемах, в том числе и по земельному налогу, удельный вес которого в доходах превышает 55 %.

Проверено использование **средств на оплату труда** органов местного самоуправления на сумму **3,8 млн. рублей** (*Алешинское - 1,7 млн. рублей, Петровское - 1,0 млн. рублей, Поплевинское - 1,1 млн. рублей*) и **муниципального имущества** на сумму **35,2 млн. рублей** (*Алешинское - 15,3 млн. рублей, Петровское - 8,7 млн. рублей, Поплевинское - 11,2 млн. рублей*).

Выявлены **незаконные расходы** в сумме **40,0 тыс. рублей**: в Алешинском поселении - 33,6 тыс. рублей (неправомерно выплачены поощрения за выслугу лет (*19,1 тыс. рублей*) и в связи с юбилеем (*6,4 тыс. рублей*), переплата опускных (*8,1 тыс. рублей*), в Поплевинском поселении – 6,4 тыс. рублей (неправомерно выплачено поощрение в связи с юбилеем).

Нарушения законодательства оцениваются на сумму 3,4 тыс. рублей (искажение отчетности во всех трех поселениях по доходам от сдачи в аренду имущества в связи с неверным применением бюджетной классификации в договорах аренды и в платежных документах на перечисление платежей в бюджет).

В нарушение положений статьи 15 Федерального закона от № 131-ФЗ соглашениями о передаче полномочий администрации всех трех поселений по формированию, исполнению и контролю за исполнением бюджета поселения Рязкому району не установлен порядок определения ежегодного объема межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления переданных для исполнения полномочий.

Во всех трех поселениях форма ведения реестра муниципального имущества не соответствовала установленным требованиям.

По результатам рассмотрения отчета принято решение:

1. Направить представление главам администраций поселений с предложениями принять меры по:

- устранению противоречий с нормами законодательства правовых актов;

- соблюдению требований законодательства в части реестра муниципального имущества поселений;

- устранению иных нарушений и недостатков, отмеченных в акте контрольных мероприятий, и недопущению их впредь.

2. Направить информацию о результатах контрольных мероприятий в Рязанскую областную Думу и Губернатору Рязанской области.