

1.1.4. Контрольно-счетная палата Рязанской области провела проверку использования бюджетных средств, направленных на мероприятие по созданию мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов



Контрольно-счетная палата Рязанской области завершила контрольное мероприятие, проведенное в соответствии с пунктом 1.1.4 плана работы на 2021 год.

Объектами контрольного мероприятия являлись министерство топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области (далее – Министерство), администрация города Рязани.

По результатам контрольного мероприятия установлено следующее.

1. В 2020 году Законом Рязанской области от 21.12.2019 № 69-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (в редакции Закона Рязанской области от 30.03.2020 № 10-ОЗ), и в рамках государственной программы «Развитие водохозяйственного комплекса, лесного хозяйства и улучшение экологической обстановки», утвержденной постановлением Правительства Рязанской области от 30.10.2013 № 365 (далее – Государственная программа) на реализацию мероприятия предусмотрены субсидии бюджетам муниципальных образований Рязанской области в размере 37 000,0 тыс. руб.

Фактически программное мероприятие профинансировано в сумме 4 124,1 тыс. руб. или 11,1 % от предусмотренных бюджетных ассигнований на год.

Неиспользованный остаток средств сложился в размере 32 875,9 тыс. руб. (88,9 % от предусмотренных бюджетных ассигнований), в связи с отсутствием заключенных и наличием расторгнутых контрактов.

В ходе контрольного мероприятия нецелевого расходования бюджетных средств не установлено.

Учитывая, что денежные средства не освоены, не выполнены показатели (индикаторы) эффективности использования средств, можно отметить, что результативность использования бюджетных средств, предусматривающая в соответствии со ст. 34 Бюджетного кодекса РФ «Принцип эффективности использования бюджетных

средств» достижение наилучшего результата с использованием определенного бюджетом объема средств, не обеспечена.

2. На низкий уровень значения показателя результативности в 2020 году повлияло ряд факторов, а именно: длительность внесения изменений в Закон Рязанской области «Об областном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» по вопросу о выделении средств областного бюджета на субсидирование муниципальных образований для создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов (75 дней), а также внесения Министерством изменений в Государственную программу, ее доработка и согласование (125 дней).

Также установлено, что низкий процент освоения бюджетных ассигнований управлением благоустройства города администрации города Рязани (исполнитель мероприятия) явился результатом непродуманности при формировании лотов для проведения закупок на выполнение работ по устройству контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов с контейнерами поверхностного типа. В итоге, на 13 аукционов, в основном повторных, потребовалось 58 дней. В результате всех процедур закупки было заключено 2 муниципальных контракта, один из которых был расторгнут по истечению 7 дней после его заключения без начала выполнения работ подрядчиком.

3. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Рязанской области на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов» осуществлялось по результатам отбора муниципальных образований.

4. Отмечены факты несоблюдения Министерством требований Порядка проведения конкурсного отбора муниципальных образований Рязанской области, а также Порядка проверки условий предоставления субсидий, утвержденных постановлением Министерства от 03.08.2020 № 6.

5. Проверка использования средств, предоставленных бюджету города Рязани по итогам конкурсного отбора муниципальных образований на создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в рамках проведенного аудита закупок на выполнение работ по устройству контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов в п. Солотча Советского района города Рязани (по единственному исполненному муниципальному контракту), показала следующее.

5.1. Один из сотрудников контрактной службы не соответствовал квалификационным требованиям. Подобное нарушение отмечалось при ранее проведенной контрольного мероприятия в 2020 году.

5.2. Закупка осуществлена для достижения целей и реализации мероприятий, предусмотренных Государственной программой, муниципальный контракт заключен в соответствии с Планом-графиком закупок и оплачен в 2020 году в пределах доведенных лимитов бюджетных ассигнований в полном объеме и в установленные сроки, что говорит об обоснованности, целесообразности, законности, эффективности, своевременности и результативности расходов.

5.3. В тоже время установлены факты следующих нарушений:

– большая часть работ выполнена позже срока, установленного муниципальным контрактом;

– не обеспечено выполнение пунктов муниципального контракта со стороны подрядчика и отсутствие требований по их исполнению со стороны управления благоустройства города администрации города Рязани;

– многочисленные разночтения требований, изложенных в аукционной документации, локальных сметах, техническом задании, актах выполненных работ;

– не востребованы штрафные санкции, в связи с нарушением подрядчиком срока выполнения работ.

– требований действующего законодательства о бухгалтерском учете при постановке управлением благоустройства города администрации города Рязани на свой баланс приобретенного имущества. Нарушение устранено до начала проведения контрольного мероприятия.

5.4. В ходе выездной проверки соответствия выполненных работ по устройству контейнерных площадок для накопления твердых коммунальных отходов в п. Солотча Советского района города Рязани выявлены факты:

– недобросовестного исполнения своих должностных обязанностей отдельными сотрудниками управления благоустройства города администрации города Рязани при приемке выполненных работ, в результате которого по ряду контейнерных площадок количество установленных контейнеров не соответствовало количеству контейнеров, принятых по актам о приемке выполненных работ;

– несоответствия фактических адресных ориентиров установки ряда контейнерных площадок тем адресам, которые обозначены в Адресном перечне мест накопления ТКО и реестре мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории города Рязани.

6. При рассмотрении вопроса, касающегося осуществления внутреннего финансового аудита в Министерстве, установлено, что решение об организации внутреннего финансового аудита Министерством принято в нарушение требованиями федерального стандарта внутреннего финансового аудита «Основания и порядок организации, случаи и порядок передачи полномочий по осуществлению внутреннего финансового аудита», утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18.12.2019 № 237н.

По результатам рассмотрения отчета информация о результатах контрольного мероприятия направлена в Рязанскую областную Думу и Губернатору Рязанской области.

Внесены представления министру топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Рязанской области, главе администрации города Рязани.